

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO; MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO; DISTRITO DE JUQUILA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA TREINTA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS C.C. MOISÉS CARBAJAL RAMÍREZ, HERMENEGILDO MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE; QUIENES LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA "BARRIO LA GUADALUPE Y CALLE DEL TRABAJO, BARRIO LA CRUZ"

UBICACIÓN :

| | | |
|-------------|------|----------------------|
| ESTADO : | 20 | OAXACA |
| REGIÓN. | 02 | COSTA |
| MICROREGION | 02 | CHATINA |
| DISTRITO : | 22 | JUQUILA |
| MUNICIPIO : | 314 | SAN PEDRO JUCHATENGO |
| LOCALIDAD : | 0001 | SAN PEDRO JUCHATENGO |

DATOS GENERALES

| | |
|---------------------------|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO 33 FONDO III . DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |
| RUBRO DEL GASTO: | URB URBANIZACIÓN |
| OFICIO DE AUTORIZACION: | MSPJ/FISM/004/2018 |
| OFICIO DE NOTIFICACIÓN: | FECHA: 23 DE JUNIO DE 2018 |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA "BARRIO LA GUADALUPE Y CALLE DEL TRABAJO, BARRIO LA CRUZ". CON UNA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION, UNA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION, UN POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 12-500, UN TRANSFORMADOR MONOFASICO DE UNA BOQUILLA T/COSTA DE 15 KVA REL. 13200YT/7620-120/240 V., EQUIPO DE PROTECCION, HERRAJES COMPLEMENTARIOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| RUBRO DEL GASTO: | URB URBANIZACIÓN | SUBCLASIFICACIÓN: | E ELECTRIFICACION |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | | |
| FECHA PROGRAMADA DE INICIO: | 16 DE JULIO DE 2018 | FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: | 13 DE OCTUBRE DE 2018 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 7 DE MAYO DE 2018 | FECHA DE CONCLUSIÓN | 23 DE JUNIO DE 2018 |

METAS ALCANZADAS 100% BENEFICIARIOS: 840 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| RAMO 33 FONDO III | \$ 445,000.00 | \$ 445,000.00 | 0.00 |
| RAMO 33 FONDO IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RAMO 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BENEFICIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | \$ 445,000.00 | \$ 445,000.00 | 0.00 |

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: LA OBRA SE POSPUSO SU INICIO POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:30 HRS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Juchatengo, Dto. Juquila, Oax. 2017-2019

MOISÉS CARBAJAL RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HERMENEGILDO M. RAMIREZ R.
PRESIDENTE

ENTREGAN LA OBRA:




SINDICATILLO MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Juchatengo, Dto. Juquila, Oax. 2017-2019

ENRIQUE DÍAZ CARBAJAL
SINDICO MUNICIPAL



C. ELEAZAR JIMENEZ SANCHEZ
REGIDOR DE HACIENDA

RÉCIBEN
COMITÉ DE OBRA



C. ANTONIO MENDOZA LOPEZ
SECRETARIO



C. MAYELA MARTÍNEZ LOPEZ
TESORERA



C. JUAN RAMIREZ RODRIGUEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIG.